

Tárgy: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú „A Család és Gyermejkölési Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén” című projekt többlettámogatás igényére vonatkozó kérelem

PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Oláh Gábor

helyettes államtitkár részére

1051 Budapest

József Nádor tér 2-4.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Szigetvár Város Önkormányzat a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú „A Család és Gyermejkölési Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén” című projekt keretében eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le az építési tevékenység megvalósítása, valamint eszközbeszerzés tárgyában. A projekt jelentős többletköltség bevonásával valósítható meg.

Kérelmemben bemutatásra kerül Szigetvár Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igénye, alátámasztása.

Projekt rövid bemutatása

A Család és Gyermejkölési Központ szigetvári helyszíne a város keleti felén található a József Attila utca 69. szám alatti társasházi ingatlanban, melyben többek között a védőnői szolgálat, fogászati rendelők, házi gyermekorvosi rendelő is működik. A Központ fenntartója Szigetvár Város Önkormányzata.

A Család és Gyermejkölési Központot a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének megteremtése érdekében, a konfliktusos helyzetek feloldására, a hátrányok mérséklésére, a gyermekek testi, érzelmi, erkölcsi egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében működteti Szigetvár Város Önkormányzata. Fő feladata a nyújtott szolgáltatásokon keresztül a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hátrányok kompenzálása, gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása. Középpontban a gyermek fejlődési szükségletein és jogain alapuló,



integrált, a szülőket, társzakkákat, intézményeket partnernek tekintő programok, szolgáltatások állnak. Alapvető szemlélet a prevenció erősítése. Az intézmény tevékenységi köre: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kapcsolattartás, utcai és lakótelepi szociális munka, készenléti szolgálat, iskolai szociális munka, oktató tevékenység. Az intézmény hátrányos helyzetű területen a kiemelten hátrányos helyzetű csoportok segítségével foglalkozik. A jelen projektben átalakítással fejleszteni kívánt helyszín olyan városrészen található, mely leszakadó szőlőhegy külterülethez és a városon belüli lakótelepi telep tömbhöz is közel esik, továbbá kiinduló bázisként a további 27 elszegényedő település ellátására is szolgál. A fejlesztéseink részben a meglévő szolgáltatások minőségének előmozdítását, körülményeinek család-és kliens barátabbá tételét szolgálják, részben pedig új szolgáltatások bevezetését, illetve már elindított programok új helyszínekre való bevezetését célozzák meg.

A fejlesztések eredményeképpen valamennyi ügyfél számára kényelmesebbé, hatékonyabbá, barátságosabbá tehetők a szolgáltatások, valamint a szolgáltató munkatársai is nagyobb figyelmet tudnak fordítani fogyatékossgal élő kliensekre is, mindez a kiemelten fontos bizalomépítést támogatja meg jelentősen. Egyúttal a Központ munkatársainak motiváltságát és közérzetét is pozitívan befolyásolja. A szolgálati gépjármű elősegíti a családgondozók mobilitását, szolgáltatások helyben történő biztosítását, kötelező tevékenységek lebonyolítását, valamint új szolgáltatások kialakítását

A projektet Szigetvár Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg. A projekt elszámolható költsége: 29.849.428,- Ft, a projekt 100%-os támogatási intenzitású.

Költségnövekmény bemutatása

1.) Az építési tevékenység tárgyában indított közbeszerzési eljárás és a kivitelezés során felmerült pótmunka részletes bemutatása

1. Közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításából, legkedvezőbb ajánlat elfogadásából eredő költségnövekmény

Szigetvár Város Önkormányzat 2020. március 04. napon „Család és Gyermekjóléti Közp. infrastrukt. fejl. 2” tárgyú, EKR000176352020 szám alatt a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont nyílt eljárást indított. Az ajánlattételi határidőig, 2020.03.23. napig 5 ajánlat érkezett, melyek közül 3 érvényes volt.

Ajánlatok összecszerűen:

1.) Ajánlattevő neve: Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7631 Pécs Németh Béla utca 18.)

Ajánlati ár: nettó 19.905.085,-

2.) Ajánlattevő neve: B Terv Baranya Kft. (7632 Pécs Siklósi út 50.)

Ajánlati ár: nettó 21.506.413,-

3.) Ajánlattevő neve: VAR-ATT Kft. (7570 Barcs Gárdonyi Géza utca 2.)

Ajánlati ár: nettó 21.703.877,-

4.) Ajánlattevő neve: Bau-Lizéna Építőipari és Szolgáltató Kft. (7570 Barcs, Bimbó u. 8.)

Ajánlati ár: nettó 22.890.212,- (Érvénytelen ajánlat)



5.) Ajánlattevő neve: VIR Architect Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7900 Szigetvár, Deák F: tér 21/b.)
Ajánlati ár: nettó 19.908.949,- (Érvénytelen ajánlat)

Az ajánlatok meghaladták jócskán a pályázatban szereplő fedezetet. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a projekt rugalmas és sikeres megvalósulása miatt a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította, és kihirdette az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó nyertes ajánlattevő a Jakab GEO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7631 Pécs Németh Béla utca 18.); ajánlata nettó 19.905.085,- Ft; bruttó 25.279.458,-), valamint döntött az önerő biztosításáról.

Eljárás zárása, eredményhirdetés dátuma: 2020. április 27. (16/2020. (IV.27.) Kt. határozat).
Utóellenőrzési jelentés iktatószáma: IKT-2017-602-I1-00001619/0000050 (EMIR szám: 2020/04/É/02096)

A hatályos támogatási szerződésben az építéshez kapcsolódó költségek soron bruttó 19.046.928,- Ft áll rendelkezésre. Az **építési többletköltség bruttó 6.232.530,- Ft.**

A projekt előrehaladás érdekében Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2020. (IV.27.) Kt. határozatában felhatalmazta a város polgármesterét, hogy a saját forrás mértékét a 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor vegye figyelembe. Szigetvár Város Önkormányzat likviditásának biztosítása érdekében legfeljebb a vállalt önerő mértékéig költségnövekmény igény benyújtása vált szükségessé. Fontos kihangsúlyozni, hogy ha az önerő biztosítása tárgyában negatív döntés született volna, akkor az eljárás eredménytelenül kellett volna nyilvánítani és új eljárást kellett volna kiírni, mely költségeit a pályázat már nem fedezte volna.

A pályázat benyújtása és az előkészítési, megvalósítási időszak közt eltelt időben jelentősen megnöttek az építőipari anyag és munkadíjak, egyes anyagok esetén az áremelkedés eléri a 30%-ot is. Ennek okán a projekt előkészítési szakaszában, a kiviteli tervdokumentációk készítésének idején összeült egy műszaki és szakmai stáb, akik a tervezett műszaki tartalmát felülvizsgálták, melynek eredményeként azt a megállapítást tették, hogy a műszaki tartalom nem csökkenthető, akként, hogy a műszaki-szakmai elvárások ne szenvedjenek jelentős sérülést. Az esetleges műszaki tartalom csökkentése a költségeket jelentősen nem változtatta volna meg.

Fontos kiemelni, hogy elmúlt időszakban a kivitelezők rendkívül leterheltek, a szabad kapacitásuk hiánya okán jelentős áremelést eszközöltek. Nagy valószínűséggel amennyiben a közbeszerzési eljárás forráshiány okán eredménytelenül zárult volna és új közbeszerzési eljárás került volna meghirdetésre, a jelen eljárásban érvényes ajánlatot adó három szervezet is esetlegesen már máshová ütemezte volna a kapacitásait. Vélhető, hogy ez esetben az új közbeszerzési eljárás során az ajánlatok még magasabb többletforrás bevonását igényelték volna, vagy ami még ennél is rosszabb feltevés, hogy egy szervezet sem adott volna be ajánlatot.



II. A kivitelezés során felmerült pótmunkából eredő költségnövekmény

A vállalkozási szerződés aláírását követően 2020. június 5. napján munkaterület átadás-átvételi eljárás került lefolytatásra. Az eljárás lefolytatását követően a tényleges kivitelezési tevékenység során néhány olyan műszaki kérdés merült fel, amelyben megbízó Önkormányzat kérte a tervező szervezet közreműködését. A tervező, illetve műszaki ellenőr szervezet közreműködésével lefolytatott helyszíni bejárást követően megállapítást nyert, hogy a kivitelezés során jelentős problémát okoz a felújítással érintett vizesblokk padozatának megbontásakor tapasztalható nedvesedés. A bejárás során megállapítást nyert, hogy az eredeti építés során kiépített szennyvízcső meghibásodott, eltörött és az eredeti padozat alatt vizesedést, nedvesedést okozott, javasolt az új vizesblokk szennyvízelvezetésére új csatorna kiépítése, valamint a teljes meglévő padozat felbontása, új gépészeti alapszerelés elkészítése, majd új padozati rétegek kialakítása a tervező szervezet iránymutatásának megfelelően. A vizesblokk helyreállításához, új szennyvízcső kiépítéséhez, gépészeti alapszerelés elkészítéséhez, majd új padozat építéséhez kapcsolódóan kivitelező szervezet elkészítette a költségvetést.

A kivitelező szervezet által összeállított költségvetést tervező, illetve műszaki ellenőr szervezet jóváhagyólag véleményezte azzal, hogy a kivitelezői pótmunka igény megalapozott, a felmerült probléma nem volt előre látható és a javasolt műszaki tartalom összhangban van a tervező szervezet által meghatározott műszaki tartalommal.

A vállalkozási szerződés módosítás szerint, a módosított kivitelezési költség nettó 21.361.012,- Ft, + 5.767.473,- Ft ÁFA, azaz bruttó 27.128.485,- Ft. Melyből a **pótmunka értéke** nettó 1.455.927,- + ÁFA, azaz **bruttó 1.849.027,- Ft.**

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2020. (VII.09.) határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázathoz kapcsolódó előre tervezett összes tevékenység, beszerzés lefolytatását követően, a pályázat kapcsán felmerült összes többletköltség ismeretében intézkedjen a többletforrásra vonatkozó kérelem összeállításáról, azzal, hogy a többletforrás igénylésre vonatkozó kérelem elbírálásáig, jóváhagyásáig, illetve abban az esetben, ha a kérelem nem kerül pozitív elbírálásra, Szigetvár Város Önkormányzat biztosítja a megvalósításhoz szükséges többletforrást.

A fent leírtak a 4. sz. módosítási kérelemben, 2020.08.26-án benyújtásra kerültek.

A kivitelezési tevékenység befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen zárult.

A közbeszerzés eredményessé nyilvánításából adódó többletköltség bruttó 6.232.530,- Ft, a pótmunka bruttó 1.849.027,- Ft. **Az építési többletköltség összesen: bruttó 8.081.557,- Ft.**

2.) Az eszközbeszerzés tárgyában indított közbeszerzési eljárás részletes bemutatása

Szigetvár Város Önkormányzat 2020. február 24. napon „TOP, EFOP pályázatokhoz kapcsolódó árubeszerzés 2” tárgyú, EKR000149482020 szám alatt uniós nyílt eljárást indított. Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: 2020/S 040-094249. Tárgyi projektben bútor, elektronikai, informatikai, egyéb eszközök beszerzésére is sor kerül a pályázathoz mellékelt eszközlista alapján.



Az „I. rész: Bútor” nyertese: Meixner Csaba egyéni vállalkozó (1151 Budapest, Kossuth utca 15. IV/8.). Tárgyi projektet érintő eszközök ajánlati ára: nettó 107.500,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 136.525,- Ft.
A „II.rész: Informatika” nyertese: M&M Computer Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.). Tárgyi projektet érintő eszközök ajánlati ára: nettó 1.770.376,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.248.378,- Ft.
A „III. rész: Elektronikai eszközök” nyertese: CPM Mobilier Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Kasza utca 5.). Tárgyi projektet érintő eszközök ajánlati ára: nettó 35.188,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 44.689,- Ft.
A „IV. rész: Egyéb eszközök” nyertese: Balázs Diák Kft. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A). Tárgyi projektet érintő eszközök ajánlati ára: nettó 229.620,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 291.617,- Ft.
Az eszközök összköltsége: bruttó 2.721.209,-

Az ajánlatok meghaladták a pályázatban szereplő fedezetet. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a projekt rugalmas és sikeres megvalósulása miatt a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította, és kihirdette az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó nyerteseket, valamint döntött az önerő biztosításáról.

Eljárás zárása, eredményhirdetés dátuma: 2020. szeptember 01. (121/2020. (IX.01.) Kt. határozat).
Közbeszerzési zárótanúsítvány iktatószáma: KSZ-53/317/5/2020 (MIR szám: 2019/12/Á/09192)

A hatályos támogatási szerződésben az eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték költség soron bruttó 2.000.000,- Ft áll rendelkezésre. Az **eszközök többletköltsége bruttó 721.209,- Ft.**

3.) Közbeszerzési eljárás többletköltsége

A pályázat készítésekor az építési tevékenység, valamint az eszközbeszerzés tervezett költsége se érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési tevékenység és annak költsége sem került a projektbe betervezésre.

Szigetvár Város Önkormányzata az elmúlt 3 évben több TOP, valamint EFOP pályázati konstrukcióban is eredményesen pályázott. Az egybeszámítás okán a közbeszerzési szakértő állásfoglalását figyelembe véve a Város úgy döntött, hogy az építési tevékenység tekintetében közbeszerzési eljárás keretében választja ki a kivitelezőt, valamint a TOP, EFOP projektekben tervezett eszközöket egy közbeszerzési eljárás keretén belül kívánja beszerezni.

Az építési tevékenységhez kapcsolódó közbeszerzési költségekre szeretnék költségnövekményt igényelni. Közbeszerzési szakértői díj bruttó 508.000,- Ft, melyből bruttó 360.000,- Ft ot szeretnék elszámolni.

A közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó többletköltség bruttó 360.000,- Ft.

A projektben jelentkező költségnövekmény összesen 9.162.766,-.



A projektben jelentkező, építési sorra átcsoportosítandó megtakarítás:

A Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei (Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége; Egyéb mérnöki szakértői díjak) soron bruttó 615.000,- Ft megtakarítást ért el az Önkormányzat. Ezen támogatott tevékenységek elszámolható összköltségei változatlan műszaki, szakmai tartalom mellett csökkentek a tervezetthez képest, mely költség maradványként kerül kezelésre és a projekten belül átcsoportosításra az *Építéshez kapcsolódó költségek* sorra.

A projektben tervezett általános tartalékot a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletére hivatkozva a költségvetésben átcsoportosítani tervezzük az *Építéshez kapcsolódó költségek* sorra, a tartalék 1.411.900,- Ft összegű.

A megtakarításból eredő, valamint tartalék átcsoportosítás összege összesen: **bruttó 2.026.900,- Ft.**

Az igényelt költségnövekmény

A fentiek alapján a költségnövekmény igény összesen: **bruttó 7.135.866,- Ft.** A költségnövekmény **mértéke** a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg **~25,74%-a.**

A kérelem mellékleteként csatolásra kerültek az eddig megkötött szerződések, indikatív ajánlat, valamint a költségvetésen belüli költségátcsoportosítást bemutató összefoglaló táblázat (1.sz melléklet). A projektben valamennyi költségvetési sor alátámasztott, további átcsoportosításra nincs lehetőség, további tartalék nem áll rendelkezésre.

Fajlagos költségkorlátnak, területspecifikus mellékletben meghatározottaknak való megfelelés

A Felhívás nem határozott meg fajlagos költségkorlátot az építési tevékenység tekintetében.

A Felhívás 5.7. pontjában szereplő szakmai jellegű belső költségvetési korlátoknak megfelel a projekt a többletforrás kérelem elfogadását követően is:

- Infrastrukturális fejlesztés esetén az eszközbeszerzés összege maximum a projekt elszámolható költségei arányában számított 20%-os korlát.
A többlettámogatási igény elfogadását követően az elszámolható költség 29.849.428,- forintról 36.985.294,- forintra emelkedik, melynek 20%-a: 7.397.059,- Ft.
Az eszközbeszerzés költsége: 2.721.209,- (eszköz), 3.965.000,- (gépjármű)
- Hagyományos személygépjármű maximális elszámolható mérték (db/bruttó Ft) 4.000.000,- Ft.
A gépjármű vételi árából 3.965.000,- Ft kerül elszámolásra. A gépjármű vételi ára és az elszámolható költség közti összeget a Város önerőből finanszírozza.

A Felhívás 5.7. pontjában költségkorlátozás szerint a támogatási összeg maximum 1%-a számolható el közbeszerzési eljárások lefolytatása tevékenységek esetében. A többlettámogatási igény elfogadását követően az elszámolható költség 29.849.428,- forintról 36.985.294,- forintra emelkedik, a



közbeszerzési költségek megfelelnek az elszámolhatósági korlátnak.

Terüleetspecifikus mellékletben meghatározottaknak (minimum 3 millió Ft, maximum 80 millió Ft) a projekt a kérelmünkben szereplő költségnövekmény igény mellett is megfelel.

Az átcsoportosítás hatása az indikátorokra

A Kedvezményezett a támogatási kérelmében a „A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma” monitoring mutatók tekintetében tett vállalást.

A kérelem pozitív hatással van a projektben vállalt indikátorokra. A kért költségnövekmény elősegíti a vállalt indikátorok célértékeinek teljesítését.

Kedvezményezett intézkedéseket tett a kiadások lehetséges csökkentésére, az indikátorokat nem veszélyeztető műszaki-szakmai tartalom módosítással. A felállított műszaki szakmai stáb megítélése szerint a műszaki tartalom további módosításával a forráshiány nem kezelhető.

Szigetvár Város Önkormányzat hivatalos képviselőjeként ezúton kérem, hogy a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú „A Család és Gyermejkölési Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén” című projektünk keretében a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült többletköltségekkel kapcsolatos többletköltségünket plusz forrás bevonásával támogatni szíveskedjenek az alábbi indokok miatt:

Szigetvár Város Önkormányzatának 17 futó projektje van, melynek többségében építési kivitelezés is fog zajlani. Próbáljuk évek szerint ütemezni a beruházásokat, hogy a költségvetését a városnak ne kockáztassák a pályázataink, de több projektünkben is várható jelentős mértékű önerő. Köztük olyan is van, melynél többletforrás sem kérhető a kivitelezési fajlagosköltség korlát elérése miatt.

Célunk az összes városi pályázat sikeres és maradéktalan megvalósítása, de ehhez ebben a pályázatunkban kérnénk a Pénzügyminisztérium anyagi segítségét és **bruttó 7.135.866,- Ft** többletforrás biztosítását!

Szigetvár, 2020. október 16.

Bízva pozitív elbírálásukban!

Tisztelettel:

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat



TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00009 azonosítószámú „A Család és Gyermejkölési Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Szigetváron és ellátási területén” című projekt **többlettámogatás igényére vonatkozó kérelemhez csatolt mellékletek:**

1. sz. melléklet: A projekt költségvetése – 1.sz. módosítás
2. sz. melléklet: Költségsort alátámasztó dokumentumok, a megkötött vállalkozási szerződések, az indikatív árajánlatok az alábbi táblázatban összefoglalásra kerültek:

Támogatást igénylő: SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT			
Költségkategória/ Költségtípus	Megnevezés	Összesen bruttó (Ft)	Szerződés / árajánlat
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	133.000,- (elszámolható: 100.000,-)	Gépjármű adás-vételi szerződés (Penthe Autóház Kft.)
Projektelőkészítés költségei / Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	381.000,-	Megkötött megbízási szerződés (Láthatár Közhasznú Egyesület)
	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1.117.600,-	Megkötött tervezési szerződés (Timár Építész-Mérnök Iroda Kft.)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek / Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	27.128.485,-	Megkötött vállalkozási szerződés és 1. sz. szerződésmódosítás (JAKAB-GEO Kft.)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek / Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	2.721.2019,-	Eszközbeszerzés tárgyában kötött 4 db vállalkozási szerződés (Balázs Diák Kft.; Meixner Csaba egyéni vállalkozó; CPM Mobilier Kft.; M&M Computer Kft.)
		5.967.000,- elszámolható: 2.002.000,-)	Gépjármű adás-vételi szerződés (Penthe Autóház Kft.)
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	240.000,-	Megkötött megbízási szerződés (Szkladán Gábor Tamás egyéni vállalkozó)
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei / Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	95.000,-	Megbízási szerződés (RÁMPA Mester Bt.)
Projektelőkészítés költségei / Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	508.000,- (elszámolható 360.000,-)	Megkötött megbízási szerződés (KözbeszPro Kft.)

3. sz. melléklet: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének/2020. (.....) Kgy. határozata
4. sz. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (IV.27.) sz., 86/2020. (VII.09.) sz., valamint 121/2020. (IX.01.) sz. határozata

