

CÍMZETT: Dr. Óri László Elnök Úr részére
Baranya Megyei Önkormányzat

TÁRGY: TÁMOGATÁS RÁEMELÉSI KÉRELEM
Kapcsolódó projekt: „A Völgységi-patak mederrendezése”
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024
Igényelt többletforrás: br. 24.129.243,- Ft.

Tisztelt Dr. Óri László Elnök Úr!

Szászvár Nagyközség Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú” felhívásra TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00024 azonosító számon regisztrált, 2019.10.18. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató 2020. július 7. napján kelt támogatási döntésében támogatásban részesített. A 2020. szeptember 2. napján aláírt Támogatási Szerződés 100.000.000,- Ft. vissza nem térítendő támogatás nyújtott a Völgységi-patak mederrendezési munkálatainak elvégzésére.

Szászvár Nagyközség Önkormányzata „Völgységi-patak mederrendezése TOP-2.1.3-16” tárgyban, EKR000121282021 azonosító alatt eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen 2021. március 3. napján kivitelezési szerződés került megkötésre a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.). Nyertes ajánlattevő nettó 70.421.804,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 89.435.691,- Ft. kivitelezési díjért vállalta a munkák elvégzését. A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti Projektköltségvetés „építéshez kapcsolódó költségek” soron összesen bruttó 89.438.293,- Ft. támogatás tartalmazott a kivitelezési munkálatokra, így a Támogatási Szerződés a kivitelezői díjra fedezetet nyújtott.

2020. március 17. napján a munkaterület átadásra, az építési napló megnyitásra került, a kivitelezés megkezdődött. Kivitelező 2021. április 30. napján megtartott kooperációs értekezleten – a kivitelezési szerződésben rögzítettek szerint eljárva - pótmunkák elvégzésének szükségességét jelezte Megrendelő felé (a kooperációs értekezleten készült jegyzőkönyvet mellékletben csatoljuk). Kivitelező az ezzel kapcsolatos műszaki dokumentumokat, valamint a szükséges pótmunkák költségvetését Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek átadta. Megrendelő műszaki ellenőre a helyszínen megtekintése, valamint a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján úgy nyilatkozott, hogy a pótmunkák elvégzésének szükségessége alátámasztott, azok elvégzésének elrendelését javasolta. A pótmunkák – műszaki ellenőr által a piaci árak megfelelőnek minősített – díjigénye nettó 18.999.404,- Ft. + 27 % ÁFA, azaz bruttó 24.129.243,- Ft. (a pótmunkákról készített kivitelezői költségvetést mellékletben csatoltuk).

Szászvár Nagyközség Önkormányzata a pótmunkák fenti díjára fedezettel nem rendelkezik: a Támogatási Szerződésben tartalék nincsen, az építéshez kapcsolódó költségek kimerítésre kerültek, saját forrással pedig sajnos egyáltalán nem rendelkezik az Önkormányzat. A mellékletként csatolt kooperációs jegyzőkönyv részletes indokolást tartalmaz a pótmunkák szükségességéről, melyben látható, hogy a pótmunkák nem voltak előre láthatóak és műszakilag feltétlenül szükségesek.

A pótmunkák díjával növelt kivitelezői díj bruttó 113.564.934,- Ft., melyre a Támogatási Szerződésben biztosított bruttó 89.438.293,- Ft. fedezetet már nem tud nyújtani. A felmerült

pótmunkák miatt kialakult forráshiány okán Szászvár Nagyközség Önkormányzata tisztelettel kéri t. Elnök Urat, hogy jelen 24.129.243,- Ft. (mely összeg a korábban megítélt 100.000.000,- Ft támogatási összeg 24,13%-a) ráemelési kérelmünket támogatni szíveskedjék.

Megrendelő és Kivitelező feltétellel hatályba lépő szerződésmódosítást írt alá a pótmunkák szerződésbe emelésére (a hatályba lépés feltétel jelen kérelmünk elfogadása és a szükséges többletforrás rendelkezésre állása). Az aláírt szerződésmódosítást csatoljuk kérelmünk mellékleteként.

Bízva kérelmünk pozitív elbírálásában, tisztelettel:

Szászvár, 2021. május 20.

Szászvár Nagyközség Önkormányzata képviselőjében eljárva:



Vidák Krisztina



MELLÉKLETEK:

- Kivitelezési szerződés;
- Jegyzőkönyv kooperációs értekezletről;
- Szerződésmódosítás
- Javított költségéta