



ELŐTERJESZTÉS
A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. SZEPTEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

IKTATÓSZÁM: BMÖ/54-9/2022.

MELLÉKLET: - DB

TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2022. I. félévében aktuális projektjeiről (Tajekoztato_2022_I)*

ELŐTERJESZTŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SEBESTYÉN ATTILA
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ

BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:

- | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság | SZÁM: | .../2022. (.....) PÜB határozat |
| - Területfejlesztési Bizottság | SZÁM: | .../2022.(.....) TFB határozat |

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

PÉNZÜGYI EGYEZTETÉSRE BEMUTATVA: 2022. SZEPTEMBER 1.

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2022. SZEPTEMBER 1.

ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. ÓRI LÁSZLÓ, A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT SZÁMA: .../2022. (IX.08) KGY. HATÁROZAT

Tisztelt Közgyűlés!

A Baranya Megyei Önkormányzat aktuális projektjeinek 2022. I. félévi (2022.01.01-06.30) előrehaladása az alábbiak szerint foglalhatók össze.

„Zengő kincse - A Zengő hegy ökoturisztikai fejlesztése” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A Zengő kilátó 2020. év nyarán elkészült, a visszajelzések alapján az első naptól kezdve nagy népszerűségnek örvend a természetjárók körében. A kapcsolódó számlák elszámolása megtörtént. A projekt másik elemének, a Pécsvárad Város Önkormányzat beruházásban, a Dombay-tóhoz tervezett látogatóközpontnak az építése még zajlik. A fejlesztés befejezését követően, várhatóan 2022-ben zárul a teljes projekt.

„Aktív turisztikai fejlesztés a Zselic szívében” című, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A 2021. év végén megindított közbeszerzési eljárás során a határidő lejártáig nem érkezett be ajánlat. Emiatt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az eljárást eredménytelenné nyilvánított. A bizottság változatlan műszaki tartalommal, ugyanakkor módosított pénzügyi feltételekkel új közbeszerzési eljárás lefolytatását rendelte el. Az új eljárásra két ajánlat érkezett, a gazdaságilag előnyösebb ajánlatot a MELIO-START Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adta. A cég ajánlata meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, ezért a bizottság a vállalkozási szerződés felfüggesztő feltétellel történő aláírásáról és ezzel együtt többlettámogatás igény benyújtásáról döntött. A hivatal elkészítette és 2022.04.06-án benyújtotta a többlettámogatás iránti kérelmet, melyről még döntés 2022. augusztusában várható. A kivitelezési szerződés hatályba lépésére és a munkák megkezdésére a többletforrás rendelkezésre állása esetén kerülhet sor.

A projekt megvalósítása során a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal látja el a projektmenedzsment feladatokat. Ennek keretében többek között lebonyolítja a beszerzési eljárásokat, nyomon követi a szerződések teljesítését, kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal és más szervezetekkel, a Magyar Államkincstár felé elszámolja a felmerülő költségeket.

„A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Baranya megyében” a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése keretében a települési önkormányzatokkal történt egyeztetések alapján 10 db projektszintű dokumentum elkészítése tárgyában kötöttünk együttműködési megállapodásokat, majd beszerzési eljárások lebonyolítását követően tervezési/vállalkozási szerződést kötöttünk. Az év első felében elkészült és TOP Plusz felhívásra benyújtásra került három iparterületfejlesztési projekt üzleti terve, valamint további három település csapadékvíz-elvezető rendszerének, két iparterületnek, valamint egy új bölcsőde kialakításának tanulmányterve. Az év második felében készülnek el a kapcsolódó engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentációk.

A fentiek mellett a Baranya Megyei Önkormányzat saját projektjeire vonatkozóan megrendelt tervdokumentációk:

- a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Díszterme és a Megyeháza energetikai korszerűsítéséhez szükséges állapotfelmérés, koncepcióterv és kapcsolódó energetikai tanúsítványok elkészítése
- Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Díszterme építéstörténeti dokumentációjának és értékleltárának elkészítése és műemlékvédelmi szakértői feladatok ellátása

Közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki a TOP Plusz-3.1.3-21 kódszámú, Helyi humán fejlesztések című felhívásra benyújtani tervezett projekthez szükséges megalapozó dokumentumot elkészítő vállalkozást.

Stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumként – együttműködve a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával és a Mesés Mecsek Térségi Turisztikai Társulással – megrendeltük a Baranya Megyei Turizmusfejlesztési Stratégiát.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai egyeztették a projektek műszaki tartalmát az együttműködő településekkel, előkészítették és lebonyolították a vállalkozások beszerzésére irányuló eljárást, nyomon követik a megkötött vállalkozási szerződések teljesítését, elszámolják a megvalósítás során keletkező számlákat.

A Baranya Megyei Önkormányzat dísztermének energetikai korszerűsítése című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A Baranya Megyei Önkormányzat 2022. január 14-én támogatási kérelmet nyújtott be „A Baranya Megyei Önkormányzat dísztermének energetikai korszerűsítése” címmel. A külső határoló szerkezeteinek, nyílászáróinak műszaki paraméterei, fűtési-hűtési, illetve energetikai jellemzői nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. A projekt célja a műemléki védettség keretein belül megengedett energiahatékonyságát célzó felújítás és fejlesztés, ezáltal az épület működési költségének, valamint az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése. A projekt megvalósítására 244 millió Ft támogatást igényeltük. A támogató döntésről 2022. március 17-én kelt levélben kaptunk tájékoztatást. Ezt követően a Magyar Államkincstárral együttműködve előkészítettük a Támogatási Szerződést, mely 2022. március 29-én lépett hatályba. A műszaki paraméterek meghatározása után 2022. június 2-án megindult az örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatására alkalmas engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindításához szükséges kiviteli tervdokumentáció beszerzésére irányuló eljárás.

A Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai elkészítették és benyújtották a támogatási kérelmet, teljesítették a támogatási szerződés megkötésének feltételeit, előkészítették és lebonyolítják a tervező beszerzésére irányuló eljárást.

Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

E kiemelt projekt 2021-es évben a befejezéséhez érkezett. 2021.11.30-ával lezárult a projektmegvalósítás.

A projekt záró beszámolójának benyújtása 2022. februárjában került sor. Ebben megállapítást nyert, hogy a konzorciumi partnerek a rendelkezésükre álló támogatási forráskeretet maradéktalanul felhasználták a projekt-célkitűzések megvalósítása érdekében. A projekt keretében a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű személyek kaptak segítséget a munkába álláshoz, vállalkozóvá váláshoz, illetve a foglalkoztatásba való tartós integrálódáshoz. A projektben vállalt valamennyi vállalat indikátor jelentősen túlteljesült, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkaerőpiaci Fejlesztési Főosztálya a projektmegvalósítást példa értékűnek minősítette.

A Közreműködő Szervezet a záró szakmai beszámolóban foglaltakat elfogadta. A 2022. június 07-09. tartandó záró helyszíni ellenőrzés sikeres lefolytatását követően a projekt megkezdte az öt éves fenntartási időszakát.

„Baranya segít – Együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

2022. év elején a TOP Plusz keretében ismételten lehetőség nyílt Baranya megye egyik kiemelten fontos célkitűzésének, a megyei foglalkoztatásnak és munkaerőmegtartásnak az erősítésére. 2022. januárjában a Baranya Megyei Önkormányzat – szintén a már bizonyított konzorciumi partnerekkel - támogatási kérelmet nyújtott be a „Megyei foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési együttműködések támogatása” céllal kiírt pályázatra, mely illeszkedik Baranya megye fejlesztési stratégiájában megfogalmazott gazdasági – foglalkoztatási célhoz, valamint lehetőséget biztosít a 2021. novemberében lezárult Paktum projekt által indított kedvező folyamatok továbbviteléhez.

A benyújtott pályázatot a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásra érdemesnek ítélte. Ez alapján 2,071 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatási forrás áll a konzorcium rendelkezésére a megyei foglalkoztatási célkitűzések sikeres megvalósítására. 2022. március 29-én, a támogatási szerződés aláírásával elindult a „Baranya segít – Együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért” elnevezésű projekt.

„Kerékpáron Mecsektől a Tenkesig - turisztikai kerékpárút fejlesztés” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A turisztikai kerékpárút építés engedélyezési eljárásának megindításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások megszerzését elindítottuk. A közel 180 érintett tulajdonost első körben levélben kerestük meg és kértük a hozzájárulásukat. A megkereső levélre sajnos nem kaptuk meg valamennyi tulajdonostól a nyilatkozatot (tulajdonos váltások, kézbesíthetatlenség, hagyatéki eljárások, stb.) különböző okok miatt. Egyeztetünk az engedélyező hatósággal a továbbiakról. A hatóság olyan megoldási javaslatot adott a problémára, hogy az építési engedélyben a kivitelezés megkezdéséhez kötik a tulajdonosi hozzájárulások teljes körű meglétét.

A tervező véglegesítette a műszaki dokumentációt, összeállította az engedélyezési dokumentációt és megindította az eljárást. Az építési engedélyezési eljárás mellett megindult a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás is. Az engedélyezési eljárásokban kapott hiánypótlási feladatok teljesítésében a Hivatal koordinációs feladatot folytat a tervező és a konzorciumi partnerek között.

„A Baranya megyei identitás erősítése” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

A projekt 2019.12.31-én lezárult. 2020-ban benyújtásra került a záró szakmai beszámoló és kifizetési igénylés. 2021-ben elfogadásra került valamennyi kifizetési igénylés és szakmai beszámoló, a záró dokumentumokon kívül.

„Baranya kincsei” című, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projektben végzett tevékenység

2022-ben megkezdődtek a nagyobb rendezvények megvalósítása. Májusban megkezdődött a virtuális vándorkiállítás előkészítése, júniusban indultak a beszerzések a virtuális vándorkiállítási anyag készítésére, illetve ehhez kapcsolódóan a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására. A projektben tematikus kisfilmek (épített örökség, természeti értékek, gasztronómia, néphagyományok, turisztikai értékek) készülnek és a Baranya Megyei Értéktár gyűjteményének bemutatása. Ennek első lépcsőjeként júniusban kiírásra kerül a „A Mi Baranyánk kincsei” ötletpályázat, amelynek eredményeit figyelembe véve készülnek majd a filmek.

„A helyi identitás és kohézió erősítése” című konstrukcióban, a Terület és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló projekteken végzett tevékenység

A Baranya Megyei Önkormányzat 5 projektben konzorciumvezető és így összesen 34 településsel áll szerződéses kapcsolatban. Az egyik projekt 2021-ben befejeződött, a szakmai és pénzügyi zárás megtörtént. Két projektben 2022.06.30-án befejeződik a szakmai megvalósítás. További két projektben pedig ez év második felében várható a fizikai befejezés.

Az egyik projektben a Hivatal munkatársai látják el a projektmenedzsment feladatokat. A Hivatal emellett a szolgáltató megyével szembeni elvárásoknak eleget téve folyamatosan segíti a projektmenedzsment és szakmai vezetők munkáját, közreműködik a szakmai beszámolók és kifizetési igénylések összeállításában, valamint kezeli a pályázati e-ügyintézés felületet.

Térségi jelentőségű kerékpárút tervezések

A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozattal összhangban az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. támogatási szerződést kötött a Baranya Megyei Önkormányzattal, melynek értelmében a megyei önkormányzat 71 millió Ft támogatásban részesült. A projekt célja térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítése (tervezése), annak érdekében, hogy a 2021-27 közötti programozási ciklus pályázati forrásainak megjelenése esetén a kerékpárutak

építésére irányuló projektek kellő megalapozottsággal, a részletes műszaki tartalom ismeretében kerülhessenek benyújtásra és megvalósításra.

A Bóly – Nagynyárád - Sátorhely kerékpárút esetében elkészültek a munkaközi nyomvonaltervek, mely az érintett települési önkormányzatok által jóváhagyásra került, ezt követően megkezdődött az engedélyezési tervdokumentáció részletes kidolgozása. A tervezési folyamat a nyomvonal egyes műszaki szempontból problémás szakaszai (M6 gyorsforgalmi út és 65/3 sz. vasútvonal csomóponti keresztezése, vízfolyások érintettsége) miatt a tervezettnél több időt vett igénybe, ezért a tervezési szerződés a teljesítési határidők meghosszabbítása tekintetében módosításra került.

Az M6 gyorsforgalmi út tervezett műtárgyainak érintettségével kapcsolatban felvettük a kapcsolatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztályával, melynek eredményeként – a NIF Zrt. bevonásával – megkezdődtek a tárgyi műtárgyak igénybevitelére vonatkozó vizsgálatok a környezetvédelmi, vízügyi és utügyi szakkérdések tekintetében. A MÁV 65/3 sz. vasútvonalán elhelyezkedő, a Nagynyárádi-vízfolyás feletti híd műtárgy lehetséges érintettsége tárgyában vízügyi (hidrológiai) döntéselőkészítő tanulmány készült, valamint folyamatos egyeztetéseket folytattunk a MÁV Zrt. és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetékes szakembereivel.

Az M6 gyorsforgalmi út kivitelezési munkáinak előrehaladottsága és a Nagynyárád [belterület] – Borza-tó közötti nyomvonalszakasz további tisztázatlan részletei (országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának érintettsége; a vízfolyás(ok) feletti híd műtárgy(ak) kialakításának lehetséges komplikációi, vasúti vágány keresztezése) miatt a kerékpárút korábbi nyomvonaltervben szereplő, tárgyi szakaszán történő tovább tervezését a projekt megvalósíthatósága szempontjából kockázatosnak ítéltük. A helyszíni bejárások és a munkaközi egyeztetések eredményeként kialakításra került egy olyan nyomvonaljavaslat, amely a fenti kritikus szakasz több problémás helyszínét elkerüli, továbbá az érintett szakterületek részéről is előzetesen elfogadásra került. A nyomvonalmódosításra való tekintettel a Tervezővel fennálló vállalkozási szerződés módosításra került a határidő, valamint a többletmunka vonatkozásában.

A Tervező a munkaközi engedélyezési tervdokumentációt és a Mohácsi Nemzeti Emlékhely érintettsége miatt szükségessé vált Előzetes Vizsgálati Dokumentációt összeállította, azonban az utügyi engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges további munkarészek (termőföld más célú hasznosításához szükséges dokumentumok, vasúti átjáró engedélyezéséhez kapcsolódó tervdokumentáció) még nem állnak rendelkezésre. A munkaközi tervdokumentáció megküldésre került az ITM Kerékpáros Koordinációs Főosztálynak részére; a tervzsűri a tervekkel kapcsolatos szakmai állásfoglalását 2022. április 1-én adta meg. A Baranya Megyei Önkormányzat és a tervzsűri észrevételei alapján megkezdődött a tervdokumentáció kiegészítése, a hiányzó munkarészek pótlása. A tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan szükségessé vált az érintett települések településrendezési terveinek módosítása, melyek elkészítésére vonatkozóan beszerzési eljárások kerültek lefolytatásra. A településrendezési tervek módosítása a végleges műszaki tartalom és a szükséges területigénybevitel ismeretében kezdődhet meg.

A Baranya Megyei Önkormányzat a tervezési folyamat előre nem látható elhúzódására tekintettel kezdeményezte az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft-vel fennálló támogatási szerződés módosítását a teljesítési határidő vonatkozásában.

A Siklós [Máriagyűd] – 5701 és 5711 j. utak csomópontja közötti kerékpárút utügyi engedélyezési tervei elkészültek. A nyomvonal és a műszaki tartalom Siklós Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., az ITM Kerékpáros Koordinációs Főosztály tervzsűrije egyetértésével, velük folyamatosan egyeztetve került kialakításra. A kerékpárút tervezett nyomvonalával érintett termőföldek művelés alól történő

kivonására irányuló eljárások előkészítése keretében a települési önkormányzat egyeztetéseket folytatott az ingatlantulajdonosokkal. Az ügyi engedélyezés a szükséges földhivatali eljárások lefolytatását követően kezdődhet meg. A végleges kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2022. augusztus végén készülhet el.

A Drávacsehi – Fekete-víz bal parti töltése közötti kerékpárút ügyi engedélyezési tervei elkészültek. A nyomvonal és a műszaki tartalom a települési önkormányzat, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az ITM Kerékpáros Koordinációs Főosztály tervzsűrije, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya egyetértésével került meghatározásra. Az érintett, művelés alatt álló idegen ingatlanok igénybevételeire vonatkozóan lefolytatásra kerültek a termőföld más célú hasznosítására irányuló eljárások, majd a kerékpárútra vonatkozó ügyi engedélyezési eljárás. Az ügyi hatóság az ügyi építési engedélyt 2022. február 17-én megadta. Az engedélyezési eljárás keretében a vízügyi hatóság megállapította, hogy az érintett árvízvédelmi töltés vízilétesítménynek minősül, melynek értelmében a töltéskorona szilárd burkolattal történő kiépítése vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásra került, a hatóság a vízjogi létesítési engedélyt megadta, a határozat 2022. március 28-án jogerőssé vált. A tervezett fejlesztéshez kapcsolódóan szükségessé vált a község településrendezési tervének módosítása. Az ehhez szükséges tervdokumentációt a Baranya Megyei Önkormányzat elkészítette, a módosított településrendezési tervet Drávacsehi Község Önkormányzata Képviselő testülete 2022. április 16-án jóváhagyta. A jogerős engedélyek birtokában a kivitelezési tervdokumentáció, továbbá a kisajátítási tervek elkészültek, melyeket a tervező 2022. április 26-án hiánytalanul átadott a Baranya Megyei Önkormányzat részére, ezáltal a támogatott tevékenység a szakasz esetében teljes egészében megvalósításra került.

Nemzetközi projektekkel kapcsolatos tevékenység

A Baranya Megyei Önkormányzat prioritásként kezeli a határon átnyúló és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését. Kiemelten fontosnak tartjuk az új programozási időszakban induló pályázati kiírások nyomon követését és az Önkormányzat szerepvállalásának erősítését a nemzetközi projektek megvalósításában.

Magyarország-Horvátország határon átnyúló program

Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 2. körös felhívásán a BMÖ 2 nyertes projektben - **ADOBE, 2RegionZOOSustain** – vesz részt, mint projektpartner.

Az **ADOBE** elnevezésű (Accessible tourist destinations and services in border area) projektben a Baranya Megyei Önkormányzat az Eszék-Baranya megyével közösen tűzte ki céljának a hozzáférhető turizmus fejlesztését, mely során a hátrányos helyzetű személyek számára javítani kívánja a turisztikai célpontok elérhetőségét. Ennek keretében olyan védjegy kerül kialakításra, mely láthatóvá teszi adott szolgáltató vagy attrakció elérhetőségét. A helyzetfelmérés és koncepció mellett oktatás is megvalósul a projektben, valamint egy adatbázis kerül létrehozásra, mely tartalmazni fogja az attrakciók turisztikai elérhetőségének szintjét.

A projekt keretében a hivatal munkatársaival együttműködve a szakértővel folytatta a munkáját. Elkészült a tréninghez szükséges összes dokumentum, ill. az online oktatáshoz 50 videó. Ezen felül folyamatosak a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok, és a Hivatal munkatársai részéről nyújtott szakértői munka.

A program ebben a szakaszában 4 havonta terheli beszámolási kötelezettség a partnereket, ebben a félévben 1 db beszámoló, és a hozzá tartozó pénzügyi elszámolás elő, és elkészítése és ezen beszámolóknak és pénzügyi elszámolásoknak a közreműködő szervezet részére történő benyújtása történt meg. Ezen felül módosítási igények összeállítása és beküldése, ill. a projekt egészére vonatkozó beszámoló összeállításban való közreműködés volt a hivatal feladata. Ezt követő hiánypótlás keretében véglegesítésre került az elszámolás. Ezen tevékenységek elvégzése teljes egészében a BMÖH feladatai közé tartoznak.

A **2RegionsZOOsustain** elnevezésű (Fostering use of renewable energy sources and waste to energy concept through targeted actions and raising of environmental awareness) projekt a pécsi és az eszéki állatkert bevonásával valósul meg. A projekt a körkörös gazdaság elveire épít, ezzel a környezetvédelem támogatásával a megújuló energiaforrásokat felhasználva próbál meg új értéket vinni a turizmus ezen területére.

A projekt keretében egy szakmai konferencia került megrendezésre. Továbbá, 33 fő általános iskolás gyermek részére került megszervezésre egy eszéki utazás, ahol a projekt eredményei kerültek bemutatásra számukra. Ezen felül folyamatosak a kommunikációs feladatkörhöz, ill. a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok, és a Hivatal munkatársai részéről nyújtott szakértői munka.

Egyéb nemzetközi projektek

INTERREG EUROPE Program – TANIA projekt:

A 8 különböző országból származó partnerség alapvető célja a természeti örökségünk környezeti szennyezettségének csökkentése, a szennyezések káros hatásainak társadalmi tudatosítása, ill. innovatív technológiai lehetőségek megismertetése, és az ehhez szükséges források indukálása, a fenntartható és versenyképes fejlődés, és a jobb környezeti állapot elérésének érdekében.

Ebben az évben megtörtént a projekt első részének zárásához szükséges beszámoló, és a hozzá tartozó pénzügyi elszámolás elkészítése és a beszámolónak és pénzügyi elszámolásnak a közreműködő szervezet részére történő benyújtása. Ezt követő hiánypótlás keretében véglegesítésre került az elszámolás, mely tevékenységek elvégzése teljes egészében a BMÖH feladatai közé tartoznak.

A projekt kommunikációs feladatainak teljesítése is folyamatosan történik, valamint az eddigi tevékenységei keretében a BMÖH munkatársai folyamatos kapcsolatot tartanak a partnerekkel, egyeztetnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezet és Energetikai Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársággal, mint a projektbe bevont szakmai szervezettel, egyéb szakértőkkel, a helyi érdekcsoportokkal, valamint részt vesznek minden adminisztratív feladat ellátásában.

A projekt keretében határidő hosszabbítás történt, mely további aktív feladatok ellátását igényli a Hivatal munkatársaitól. Ebben a félévben több alkalommal zajlott online találkozó a partnerek között. A BMÖH munkatársai a Helyettes Államtitkársággal történt


egyeztetést követően az új KEHOP Plusz 2021-2027 program kármentesítésével foglalkozó felhívásának fejlesztésére kaptak lehetőséget, mely a TANIA projekt egyik céljaként is funkcionál.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiek alapján kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét!

Pécs, 2022. szeptember 1.


Dr. Őri László
elnök



Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

/2022. (IX.08) Kgy. határozata

Tárgy: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat 2022. I. félévében aktuális projektjeiről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat 2022. I. félévében aktuális projektjeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Óri László, a közgyűlés elnöke